

COMMUNICATION MUNICIPALE N° 23/2023

Le 13 septembre 2023

Préavis N° 1/2019 - Travaux d'assainissement des infrastructures au chemin Adolphe-Burnat – Décompte final.

10.03.02-2307-Comm23-Assainissement-Adolphe-Burnat-Decompte-final.docx

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Suite à la réalisation des travaux précités, nous vous communiquons, ci-après, le décompte final.

Crédit accordé par le Conseil communal selon le préavis municipal N° 1/2019

Route et aménagements	Fr.	512'000.00
Collecteurs EC et EU	Fr.	<u>378'000.00</u>
Total des crédits accordés	Fr.	890'000.00
Travaux exécutés – Route et aménagements	Fr.	440'925.16
Travaux exécutés – Collecteurs EC et EU	Fr.	<u>213'376.73</u>
Total des travaux exécutés	Fr.	654'301.89
Solde non dépensé	Fr.	235'698.11

Les travaux ont été exécutés conformément au préavis N° 1/2019. L'ensemble des biens-fonds privés raccordés ont effectué la mise en séparatif de leurs écoulements. Le bon déroulement du chantier, l'absence de mauvaise surprise et la non-utilisation des différentes réserves prévues au budget expliquent le solde non-dépensé.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

La syndique :

Le secrétaire :

  

Sandra Pasquier

Pierre-A. Dupertuis

Adopté par la Municipalité : le 21 août 2023

