

COMMUNICATION MUNICIPALE N° 22/2022

le 14 septembre 2022

Réaménagement du chemin des Boulingrins et construction d'un giratoire sur la Route de Blonay –
Décompte final

10.03.02-2206-Comm22-Reamenagement-Boulingrins-rte-Blonay-Decompte.docx

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Suite à la réalisation des travaux précités, nous vous communiquons, ci-après, le décompte final.

Crédit accordé par le Conseil selon le préavis municipal N° 21/2017

Route et aménagements	Fr.	500'120.00
Total des crédits accordés	Fr.	500'120.00

Travaux exécutés – Route et aménagements	Fr.	424'840.15
Total des travaux exécutés	Fr.	424'840.15

Subventions Etat de Vaud – DGMR - Giratoire	Fr.	173'230.00
Total des subventions	Fr.	173'230.00


Solde non dépensé	Fr.	248'509.85
--------------------------	------------	-------------------

La différence entre le montant du crédit accordé et le solde non-dépensé s'explique par le subventionnement d'une part des coûts par l'Etat de Vaud (la Route de Blonay étant une route cantonale), et d'autre part par un décompte final des travaux inférieur au coût budgété et aux adjudications faites, grâce à un bon déroulement des travaux.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

La syndique :

Le secrétaire :

Sandra Glardon

Pierre-A. Dupertuis

Adopté par la Municipalité : le 27 juin 2022

