

COMMUNICATION MUNICIPALE N° 22/2021

le 3 novembre 2021

Assainissement des collecteurs d'eaux claires (EC) et usées (EU) au Bourg-Dessous – Décompte final

10.03-2109-PAD-rc-Comm22-Collecteurs-Bourg-dessous-Decompte.docx

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Suite à la réalisation des travaux précités, nous vous communiquons, ci-après, le décompte final.

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Crédit d'études* | Fr. | 0.00 |
| Crédit de réalisation (préavis N° 15/2011) – Route et aménagements | Fr. | 1'611'921.00 |
| Crédit de réalisation (préavis N° 15/2011) – Collecteurs EC et EU | Fr. | 867'958.00 |
| Total des crédits accordés | Fr. | 2'479'879.00 |
| | | |
| Travaux exécutés – Route et aménagements | Fr. | 1'756'524.25 |
| Travaux exécutés – Collecteurs EC et EU | Fr. | 700'233.60 |
| Total des travaux exécutés | Fr. | 2'456'757.85 |
| | | |
| Subventions – Route et aménagements | Fr. | 3'023.30 |
| Subventions – Collecteurs EC + EU | Fr. | 7'345.00 |
| Total des subventions obtenues | Fr. | 10'368.30 |
| | | |
| Solde non dépensé | Fr. | 33'489.45 |


* Le crédit d'étude relatif à ce projet faisait l'objet du préavis N° 17/2007, bouclé et amorti au 31.12.2011.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

La syndique :

Le secrétaire :


Sandra Glardon


Pierre-A. Dupertuis



The seal is circular with the text 'MUNICIPALITE DE LA TOUR-DE-PEILZ' around the perimeter. Inside, it says 'CANTON DE VAY' and 'LIBERTÉ ET PATRIE'.

Adopté par la Municipalité : le 13 septembre 2021

