

COMMUNICATION MUNICIPALE N° 17/2025

le 10 septembre 2025

Préavis N° 12/2023 – Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des immeubles locatifs
av. des Baumes 22-24 et ch. de Béranges 74 – Décompte final.

10.03.03-2508-Comm17-Photovoltaïque-Baumes-22-24-Beranges-74-decompte-final.docx

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

A la suite de la réalisation des travaux précités, nous vous communiquons, ci-après, le décompte final.

Crédit accordé par le Conseil communal selon le préavis municipal N° 12/2023

Total du crédit accordé	Fr.	260'000.00
Travaux exécutés (TVA comprise)	Fr.	242'757.40
Subvention - Pronovo	Fr.	49'545.60
Solde non dépensé	Fr.	66'788.20

Le solde non dépensé provient de divers imprévus non utilisés ainsi que du versement de la subvention fédérale Pronovo.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

La syndique :

Le secrétaire :





Sandra Pasquier

Pierre-A. Dupertuis

Adopté par la Municipalité : le 18 août 2025