

COMMUNICATION MUNICIPALE N° 6/2019

le 1^{er} mai 2019

Réaménagement de la cour principale du collège des Marronniers – Décompte final.

1003-ADM-1903-PAD-rc-Comm06-Refection_cour_Marronniers-Urban_skate-decompte.docx

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,




Suite à la réalisation des travaux relatifs au préavis N° 29/2017 concernant l'objet cité en marge, nous vous communiquons ci-après le décompte final.

Montant du crédit accordé sous réserve des subsides à déduire	Fr.	286'000.--
Montant total des travaux exécutés	Fr.	213'797.24
Subventions du Fond du sport vaudois et du Service cantonal de l'éducation physique et du sport	Fr.	<u>- 43'460.--</u>
Montant à charge de la Commune	Fr.	170'337.24

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic :

Le secrétaire :

  
Alain Grangier Pierre-A. Dupertuis

Annexe : Tableau récapitulatif des coûts

Adopté par la Municipalité : le 18 mars 2019



Réaménagement de la cour des Marronniers / urban skate et terrain de basket préavis 29/2017		
	préavis	coûts
Urban skate		
Etude préliminaire	7'000.00	7'020.00
Travaux de génie civil 1	125'000.00	109'068.00
Travaux électriques 2	6'000.00	3'570.25
Aménagement paysagé	2'000.00	1'230.00
Divers et imprévus	14'000.00	271.20
Basketball		
Travaux globaux 3	122'000.00	92'111.15
Divers et imprévus	10'000.00	526.64
Total travaux	286'000.00	213'797.24
Subsides urban skate Fonds du sport vaudois		21'160.00
Subsides basket Fonds du sport vaudois		11'370.00
Subsides basket Service éducation physique et sport		10'930.00
Total subsides		43'460.00
Coût total ttc subsides déduits		170'337.24

- 1 - Moins de coupes et joints de reprise sur enrobé. Suppression d'une clôture et d'une barrière en inox
- 2 - Spots éclairage moins chers
- 3 - Montant au préavis basé sur un devis estimatif d'entreprise revu à la baisse après appel d'offre public